

Bericht des Bürgermeisters

Referent: Daniel Melchert

Datum: 08.10.2024

Gliederung

1. Status Glasfaserausbau
2. Personalinformationen
3. Aktuelle Baumaßnahmen
4. Kommunale Wärmeplanung
5. Kurzmeldungen

Status Glasfaserausbau

In den Ortsteilen Mengerskirchen, Waldernbach, Winkels und Dillhausen sind inzwischen überall Kunden aktiviert worden

Da für den Ortsteil Probbach noch das Hauptverbindungskabel von Dillhausen kommend eingblasen werden muss, erfolgen dort die Aktivierungen danach

Ziel der DGN ist es in diesem Jahr noch alle Hausanschlüsse zu aktivieren

Die Priorität liegt auf der Überwachung der Mängelbeseitigung (Querrungen, Längstrassen, Absenkungen etc.)

Die Abnahmen aller NVT-Bereiche sind das für das I. Quartal 2025 vorgesehen



Personalinformationen

Kasse

- Frau Lena Neukirch startet zum 1.10.

Gemeindepflegerin

- Sobald der Bewilligungsbescheid seitens des Sozialministeriums eingeht, erfolgt die Ausschreibung

Aktuelle Baumaßnahmen

Ortsdurchfahrt Mengerskirchen

BA 1.1

- Bauarbeiten abgeschlossen, Sichtabnahme erfolgt,
- Pflanzung Bäume und Fertigstellung Baumscheiben Q4

BA 1.2 & 1.3.

- Kanalbau- und Wasserleitungsbau abgeschlossen (1.2.) bzw. in Arbeit (1.3.)
- Straßenbau einschl. Nebenanlagen läuft
- Asphalteinbau mit BA 1.3 für Ende November vorgesehen



Aktuelle Baumaßnahmen

Klingelbachstr. Waldernbach

- Bauarbeiten abgeschlossen, Abstimmung Beschilderungsplan und Montage Verkehrszeichen/Schilder in Vorbereitung



Regenrückhaltebecken NBG Hasenmorgen und Einlaufbauwerk Klingelbach

- Baubeginn und Einweisung in KW 40 / 41 erfolgt



Rathausumbau (BA 2.1. → 1. OG rechts / Hauptamt)

- Entkernung erfolgt
- Zur Decke erfolgt eine Abstimmung mit Bauaufsicht und Denkmalschutz
- Verschiedene Gewerke wie Rohbauarbeiten, Elektro, Heizung/Sanitär, Trockenbau/Brandschutz in Arbeit



Aktuelle Baumaßnahmen

Umbau 1. OG Altbau BGH Probbach

- Rückbau/Abbruch erledigt
- Trockenbau begonnen, Ständerwände montiert und einseitig beplankt
- Elektro- sowie Heizung- und Sanitärarbeiten in Vorbereitung

Umbau Dammstraße 10 in eine Kinderkrippe

- Entkernung und Schadstoffsanierung erfolgt
- Rohbauarbeiten geplant ab KW 41
- Zimmer- und Dacharbeiten in Vorbereitung
- Ausschreibung Elektro- sowie Heizung-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten in Arbeit



Kommunale Wärmeplanung

Auftragsvergabe ist erfolgt

Datenerhebung ist in Arbeit

Energie- und Nachhaltigkeitskommission fungiert als eine Art Steuerungsgruppe

Öffentlichkeitsbeteiligung im 2. Schritt

Monat	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25
Arbeitsschritte												
Bestandsanalyse	■	■	■									
Potentialanalyse			■	■	■							
Zielszenario					■	■	■	■				
Umsetzungsstrategie mit Maßnahmen								■	■	■	■	
Dokumentation			■		■						■	■
Öffentlichkeitsbeteiligung					■					■		

Zeitplan Mengerskirchen

Kurzmeldungen

Defibrilatoren in Waldernbach und Winkels

Kündigung SchriftgutGerz

Bürgerumfrage im November

1. Folge „Neues aus Mengerskirchen“ bei Lahntal TV



**Danke für die
Aufmerksamkeit**